



COMUNE DI VIDRACCO

Città Metropolitana di Torino

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI PERCORSO PEDONALE LUNGO LAGO

Ubicazione: Comune di Vidracco (TO)

Committente: Comune di Vidracco
Piazza Comm. Ceratto n. 3
10080 Vidracco (TO)

Progettista: Architetto Pier Gianni Broglia

Collaborazione: Architetto Monica Graziano
Architetto Mauro Cerutti
Architetto Ivan Borghesi
Ingegnere Maria Urzia

ALLEGATO n. 7 CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Studio di Architettura Broglia

via Provinciale n. 39A - 10010 Quagliuzzo (TO)

Telefono e Fax: 0125 / 76226 - Email: piergiannibrogli@gmail.com

CRONOPROGRAMMA

(Art. 33 D.P.R. 207/2010)

L'importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori ed oneri compensati a corpo più gli oneri per la sicurezza, compresi nell'appalto, per "INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI PERCORSO PEDONALE LUNGO LAGO", ammonta a **Euro 11.250,00 (undicimiladuecentocinquanta/00)** di cui:

Costo del materiale	Euro.....8.820,00
Costo della manodopera	<u>Euro.....2.130,00</u>
Costo totale dei lavori a base d'asta	<i>Euro.....10.950,00</i>
Oneri per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	<u>Euro.....300,00</u>
Totale complessivo dei lavori	<i>Euro.....11.250,00</i>
Somma a disposizione dell'Amministrazione	<u>Euro.....5.750,00</u>
Costo complessivo dell'opera	<i>Euro17.000,00</i>

**SCALETTA DELLE LAVORAZIONI E PERCENTUALE MANODOPERA
PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI PERCORSO PEDONALE LUNGO LAGO

N.	Tipologia lavori	Importo lavori Euro	% manodopera Euro	Uomini giorno	Durata fasi gg lavorativi	Percentuale dei lavori
1	Opere in calcestruzzo: rinfilanchi e plinti di fondazione ponticello. Fornitura e getto. Compreso tempo di asciugatura di n. 3 giorni	431,47	67,40%	2	4,0	3,94%
2	Elementi in acciaio: struttura e elementi di fissaggio. Fornitura e posa	3.336,12	31,99%	9	4,5	30,47%
3	Posizionamento grigliato. Fornitura e posa	6.803,40	5,88%	4	2,0	62,13%
4	Verniciature: una mano di antiruggine e due mani di vernice. Compreso tempi di asciugatura	360,12	100,00%	3	3,5	3,29%
	Arrotondamenti	18,89				0,17%
Totale lavori a base d'asta		10.950,00	19,45%	15	14	100,00%
SICUREZZA						
A	Oneri per la sicurezza	300,00				100,00%
Totale oneri per la sicurezza		300,00			1,0	100,00%

Costo della manodopera stimato	2.130,00
---------------------------------------	-----------------

Totale giorni lavorativi	15
---------------------------------	-----------

N. di operai presunti al giorno durante tutta la fase lavorativa	1,00	arrotondato a	1
---	-------------	----------------------	----------

Tipologia lavoro	Importo €	Percentuale
Lavori compensati a misura	0,00	0,00%
Lavori compensati a corpo	10.950,00	97,33%
Oneri per la sicurezza	300,00	2,67%

CRONOPROGRAMMA DELLE ATTIVITA'

PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO

INTERVENTO DI MESSA IN SICUREZZA TRATTO DI PERCORSO PEDONALE LUNGO LAGO

N.	Elenco attività lavorativa	TOTALE 15 GG LAVORATIVI - 19 GG NATURALI CONSECUTIVI						Importo totale
		1°SETTIMANA		2°SETTIMANA		3°SETTIMANA		
		5 giorni		5 giorni		5 giorni		
		Importo	%	Importo	%	Importo	%	
A	Allestimento cantiere: preparazione e rimozione cantiere	€ 250,00	2,22%			€ 50,00	0,44%	€ 300,00
1	Opere in calcestruzzo: rinfianchi e plinti di fondazione ponticello. Fornitura e getto. Compreso tempo di asciugatura di n. 3 giorni	€ 431,47	3,84%					€ 431,47
2	Elementi in acciaio: struttura e elementi di fissaggio. Fornitura e posa			€ 3.336,12	29,65%			€ 3.336,12
3	Posizionamento grigliato. Fornitura e posa			€ 1.700,85	15,12%	€ 5.102,55	45,36%	€ 6.803,40
4	Verniciature: una mano di antiruggine e due mani di vernice. Compreso tempi di asciugatura					€ 360,12	3,20%	€ 360,12
Arrotondamenti		€ 6,30	0,06%	€ 6,30	0,06%	€ 6,30	0,06%	€ 18,89
Totali		€ 687,77	6,11%	€ 5.043,27	44,83%	€ 5.518,97	49,06%	€ 11.250,00

Importo lavori	Percentuale (%)
€ 11.250,00	100,00%

CRONOPROGRAMMA DELLE LAVORAZIONI	
----------------------------------	--

[illegible]